

यस बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनमा
कार्यक्रममा उपस्थित हन् भएका सम्पूर्णमा





श्री इच्छाकामना गाउँपालिका कुरिनटार, चितवनको

आ.व.०७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा

मिति २०७८ भाद्र ११ र १२

प्रस्तुतकर्ता
दुर्गा देवी खड्का
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

परिचय


हाम्रो देश नेपालमा व्यवस्था गरिएको ७५३ स्थानीय तह मध्ये चितवन जिल्लामा एक महानगर, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका व्यवस्था भएको छ । यी सात स्थानीय तहहरू मध्ये इच्छाकामना गाउँपालिका प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण सुन्दर गाउँपालिका हो । लामो झरना जलबिरे, सिराईचुली, हात्तीवाड ऐतिहासिक क्षेत्र उपरदाङ्गढी, धार्मिक क्षेत्र इच्छाकामना माईको मन्दिर, जलबिरे मन्दिर, मनकामना

परिचय.....

केवलकार, त्रिशुली नदि, मुग्लिङ्ग बजार रहेको यस क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि प्रचुर सम्भावनायुक्त गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका त्रिशुली नदीको काखमा अवस्थित छ । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा धादिङ्ग जिल्ला पश्चिममा तनहुँ तथा भरतपुर महानगरपालिका, उत्तरमा गोर्खा र दक्षिणमा कालिका नगरपालिका रहेका छन् । राजधानी काठमाण्डौं देखि करिब १०० कि.मि. दक्षिण पश्चिममा रहेको यो गाउँपालिका समुन्द्री सतह ५०० मि.उचाइ देखि १५०० मि.उचाइमा अवस्थित छ । २७°४८'३५.३९" उत्तरीअक्षांश देखि ८३°३४'१७.५" पूर्वी देशान्तर सम्म फैलिएको छ । क्षेत्रफल १६६.६७ वर्ग किलोमिटर रहेको यस गाउँपालिका चितवन जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरू छन् । वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २५०१२ रहेको मध्ये १२५५२ महिला र १२४६० पुरुष छन् । वि.स. २०७४ को निर्वाचन तथ्याङ्क अनुसार कुल मतदाता ११७१७ रहेको छ । साविक दारेचोक, चण्डिभञ्ज्याङ्ग, काउले र दाहाखानी गा.वि.स.का सबै वडाहरूलाई मर्ज गरेर ७ वटा वडाहरू रहेको यस इच्छाकामना गाउँपालिका जनजातिहरूमा (गुरुङ्ग, मगर, तामाङ्ग, नेवार, थकाली) अति सिमान्तकृत चेपाङ्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम तथा खस आर्यमा ब्रामहण, क्षेत्री, ठकुरी र दलित बसोबास गर्छन् । विभिन्न जातजाति एवम् भाषा, धर्म र संस्कृति भएको यस क्षेत्रमा जनजातिको बाहुल्यता रहेको छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकाले विकासको सम्भावना बोकेको छ ।

बजेट सम्बन्धी विवरण

८०००००००
७००००००००
६००००००००
५००००००००
४००००००००
३००००००००
२००००००००
१००००००००
०



■ कुल बजेट ■ खर्च

आ व ०७५ | ०७६ आ व ०७६ | ०७७ आ व ०७७ | ०७८



आ.व. २०७७/०७८ को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सि.नं	विवरण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च रु हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	चालु	३९३४३९४६९	३३७६५२८५५	८३	८६
२	पूँजिगत	२८३०११९२५	२००३४५२५४	७२	७१
	कूल जम्मा	६७६४५१९५४	५३७९५३११०	८८	८०

१) तीन वर्षको आन्तरिक आयको अवस्था ।

१ आ व ०७५।०७६ रु ६६८७८२८

२ आ व ०७६।०७७ रु ९३८०९९९

३ आ व ०७७।०७८ रु १७३९६७४२

गत आ व २०७६-७७ को तुलनामा यस आ.व. २०७७-७८ मा आन्तरिक आय २०% प्रतिशत वा सो भन्दा बढीले बृद्धि भएको भए सोको लागि गरिएका प्रयासहरु संक्षिप्तमा ।

यस इच्छाकामना गाउँपालिकामा आ व ०७६।०७७ मा भन्दा आ व ०७७।७८ मा रु ८०१५७४३ बढी आन्तरिक आय संकलन गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरु

१. करको दर भन्दा दायार फराकिलो पारिएको

२. व्यवसाय कर संकलनका लागि घरदैलो कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

३. पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु तिव्र रुपमा संचालन गरिएको ।

४. प्राकृतिक साधनको समुचित परिचालनमा जोड दिइएको ।

सुशासन र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकहरू

	सूचकहरू	
१	हेल्प डेक्स भए/नभएको	नभएको
२	नागरिक वडापत्र भएको नभएको	भएको
३	गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिए/नतोकिएको, तोकिएको भए नाम र मोबाइल नं	नतोकिएको ।
४	सूचना अधिकारी तोकिए/नतोकिएको, तोकिएको भए निजको नाम र मोवाइल नं	तोकिएको ।सविता अर्याल मोवाइल नं ९८५५०९२२०७
५	सार्वजनिक सुनुवाई गरेको संख्या	आ व ०७७।७८ मा एक पटक संचालन गरिएको
६	सामाजिक परीक्षण गरे/नगरेको	गरेको
७	सार्वजनिक परीक्षण गरेका योजना संख्या:	गा पा बाट संचालित सबै योजना
८	उजुरी पेटीकाको व्यवस्था भए नभएको	भएको
९	निर्मित कानून संख्या र राजपत्रमा प्रकाशित संख्या	३४

बेरुजुको अवस्था

१) आ.व.२०७७/७८ मा कूल फर्छर्योट रकम र प्रतिशत
।

रु.६३६००००

१) हाल कायम कूल बेरुजु रकम
रु.१७५००००

१) आ.ब. २०७६/७७ को खर्चको अनुपातमा बेरुजु
प्रतिशत । ३.५ प्रतिशत

भौतिक प्रगति(पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१	नयाँ स्थानीय सडक निर्माण (Track Opening)	कि.मी.	१९५	२१	
२	नियमित आवधिक मर्मत	कि.मी.	१०९	५०	
३	स्तरोन्नती ग्राभेल कालोपत्रे	कि.मी. कि.मी.	२५ २।५	१५।५ १।१३	
४	सडक यातायातको कूल लम्बाई	कि.मी.	३२४	२१	
५	स्थानीय सडक पुल निर्माण सम्पन्न	वटा	१	१	
६	विस्थापित तुरैन	वटा	३	२	
७	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न	वटा	१	१	
८	स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइटको निर्माण	वटा			
९	औधोगिक ग्राम(जग्गा व्यवस्थापन/DPR?/ निर्माण)	वटा			

भौतिक प्रगति (पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१०	गा.पा./न.पा.को केन्द्रबाट वडा कार्यालयसम्म सडक यातायात जोडिएका वडा	वटा	७		
११	उत्पादित विद्युत क्षमता	कि.वा.	०		
१२	विद्युत सेवा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	६०		
१३	स्वस्थ खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	५०	२०	
१४	१ घर १ धारा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	४०		
१५	विद्यालयको संख्या (सरकारी,सामुदायिक,निजी)	वटा	५६		
१६	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या (अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद सेवा केन्द्र,किलिनक,बर्थिङ सेन्टर)	वटा	१०		
१७	रोजगारी सृजना (स्थानीय तहको सबै कार्यक्रमबाट)	प्रतिशत	७	१५	

भौतिक प्रगति

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१८	मुहान संरक्षण	वटा	२	१	
१९	पोखरी संरक्षण	वटा	२	२	
२०	पार्क निर्माण	वटा	२	२	
२१	पहिरो संरक्षण	वटा	२	२	
२२	शहरी सौन्दर्य निर्माण	वटा	१	२	
२३	५० लाख भन्दा माथिका आयोजना संख्या	वटा	४	७	
२४	५ देखी ५० लाखसम्मका आयोजना संख्या	वटा	११०	१०५	
२५	५ लाख भन्दा तलका आयोजना संख्या	वटा	१९६	१२५	
२६	कूल आयोजना संख्या	वटा	२११	२३७	
	योजना कार्यान्वयन				
२७	उभोसमार्फत	वटा	१७२	२१४	
२८	निर्माण व्यवसायीमार्फत	वटा	३६	८	
२९	अन्य मार्फत	वटा	३	५	

भौतिक प्रगति

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफिय त
३०	प्रशासकीय भवन	वटा	१ निर्माणाधिन	१ निर्माणाधिन ९० प्रतिशत काम सम्पन्न	
३१	वडा कार्यालय भवन	वटा		२ निर्माणाधिन	
३२	सभाहल	वटा			
३३	अन्य भवन	वटा			
३४	विधालय भवन	वटा	१	६	
३५	सामुदायिक भवन	वटा		२	
३६	मन्दिर/गुम्वा/मस्जिद	वटा	६	९	
३७	विश्रामस्थल/ आरोग्य केन्द्र	वटा			
३८	वालमैत्री/ महिला मैत्री / अपाङ्गमैत्री संरचना	वटा	०	२	
३९	राहत वितरण	घरधुरी	६०००	५०००	
४०	सेवा प्रवाहमा विधुतीय माध्यमको प्रयोग Website, Token, Online bolling, bolk sms etc.	संख्या	०३	०३	

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

विवरण	संख्या	यस आ.ब.माल गत कट्टि	यस आवमा थप	वितरित रकम (रु हजारमा)	गत आ.ब.को तुलनामा घट बढ प्रतिशत
अन्य जेष्ठ नागरीक	११९७	१०३	१०९	रु १४३६४०००	२.०८
दलित जेष्ठ नागरीक	७०	९	१८	रु ५६००००	१७.१४
एकल महिला	२१३	६	१६	रु १७०४०००	४.६
विधुवा	२६६	७	३३	रु २१२८०००	९.७
अशक्त अपांड रातो	४१	२	३	४९२०००	४.८७
अशक्त अपांड नीलो	९२	१	१३	५८८८००	१३.०४
दलित बालवालिका	१००	३४	२२	१६००००	९
जम्मा				१८२५४४५	

पञ्जिकरण अभिलेख

विवरण	गत आ.ब. दर्ता	चालु आ.ब. दर्ता	घटबढ प्रतिशत
जन्म दर्ता	६६८	८९१	२९
विवाह दर्ता	२२३	६०४	५८
बसाई सराई दर्ता	१०७	२६४	६८
सम्बन्ध विच्छेद	६	६	०
मुत्यू दर्ता	१८९	३८९	९९
कूल घटना दर्ता	११९३	२१५४	

उजुरी गुनासो

विवरण	जम्मा संख्या	फर्छोयोट संख्या	बाँकी	बाँकी रहनुको कारण
अ.दु.अ.आ.का उजुरीहरु	२	२		
हेलो सरकारको उजुरीहरु	०	०		
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	०	०		
अन्य गुनासो/उजुरीहरु	०	०		
कुल जम्मा	२	२		

उजुरी फर्छोयोट प्रतिशत: १००

न्यायिक समिति

विवरण	जम्मा संख्या	फर्छोयोट संख्या	बांकी
इजलासको व्यवस्था भए/ नभएको	नभएको ।		
प्राप्त उजुरी संख्या	७		
मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका उजुरीहरु			
मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलाप गराइएको संख्या	५		
न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराइएका संख्याहरु	४		
न्यायिक समितिबाट भएका फैसला संख्या	१		
पुनरावेदन गरेका उजुरी संख्या	०		

उजुरी फर्छोयोट प्रतिशत: ९०

प्रमुख समस्याहरू र समाधानका लागि गरेका प्रयासहरू बढीमा ३/३ वटा

- **तिन प्रमुख समस्याहरू**
- सम्पन्न भएका योजना मर्मत संभार र दिगोपनको कमी।
- उपभोक्ता समितिबाट संचालन भएका योजनाहरूमा दक्ष जनशक्तीको कमी ।
- भौगोलिक विकटताको कारण विकास निर्माण र अन्य प्रविधिको सहज पहुँच पुर्याउन कठिन ।
- **समाधानका उपायहरू**
- उपभोक्ता समितिद्वारा संचालित योजनाहरूको मर्मत सम्भार कार्यविधी बनाइ मर्मत संभार गर्नुपर्ने निति अबलम्बन गरिएको ।
- २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत लाग्ने योजनाहरूको संचालन ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र संचालन गर्नुपर्ने नियम निर्माण गरिएको ।
- जमिनको बनाबट र भौगोलिक स्थितिका आधारमा सुहाउँदो
- विकास निर्माणका कार्यक्रम र प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

गत आ.ब.को Local Government Institutional Capacity Self Assessment मा प्राप्त क्षेत्रगत प्रगति

स्वमूल्यांकनका क्षेत्रहरु	प्राप्त प्रतिशत
१. शासकीय प्रवन्ध	72.22
२. संगठन तथा प्रशासन	37.5
३. बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	72.73
४. वित्त एवं आर्थिक व्यवस्थापन	50
५. सेवा प्रवाह	42.19
६. भौतिक पूर्वाधार	42.31
७. न्यायिक समिति	42.86
८. सामाजिक समावेशिकरण	45
९. वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन	66.67
१०. समन्वय र सहकार्य	75

Self Assessment मा प्राप्त कूल प्रतिशत

53.25(%).....

इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट
संचालन भएका १० वटा मुख्य
योजनाहरूको विवरण फोटो सहित

- योजनाको नाम: ढुङ्गे तुन्तोष ज्यानदाला खानेपानी आयोजना
- योजना स्थल : इ.गा.पा-०६
- सम्झौता मिति : ०७८।०१।२९
- सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५
- खरिद प्रकृया : .उपभोक्ता समिति
- सम्झौता रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):४७०००००
- निर्माण कार्यको हालको अवस्था : निर्माणाधिन
- भौतिक प्रगति : ९५%
- वित्तिय प्रगति ८०%



ढुङ्गे तुन्तोष ज्यानदाला खानेपानी आयोजना

.....



योजनाको नाम: वर्थिङ सेन्टर
पिपलटार

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : उपभोक्ता समिति
मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):४०००००

०

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



योजनाको नाम: भात खाने खोला पुल

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : ठेक्का मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):९५०००००

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



योजनाको नाम: भालुमारा
चौकीडाडाँ सडक

योजना स्थल : इ गा पा ०७

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : ठेक्का मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):८५०००
००

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



योजनाको नाम: प्रशासकीय भवन

योजना स्थल : इ गा पा ०४

सम्झौता मिति : ०७७।०३।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : ठेक्का मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):८८००००

०

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माणाधिन

भौतिक प्रगति : ९५%

वित्तिय : ८५%



योजनाको नाम: तरकारी संकलन केन्द्र
फिस्लिड

योजना स्थल : इ गा पा ०३

सम्झौता मिति : ०७७।०६।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।१२।१५

खरिद प्रकृया : संस्था साझेदारी

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित):८५००००००

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००

वित्तिय प्रगति : १००



योजनाको नाम: आइसोलेसन
सेन्टर मुग्लिन

योजना स्थल : इ गा पा ५

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति :
०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : उपभोक्ता
समिति मार्फत

सम्झौता
रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित): ४
००००००

निर्माण कार्यको हालको

अवस्था : निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



योजनाको नाम: इच्छाकामना मन्दिर
निर्माण (बहुबर्षिय योजना)

योजना स्थल : इ गा पा ५

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : उपभोक्ता समिति
मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित): रु५०००००

०

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



निर्माणाधिन इच्छाकामना मन्दिर



Shot on OPPO F5 Youth

योजनाको नाम: राष्ट्रिय आ। वि।
माझाउँ

योजना स्थल : इ गा पा ५

सम्झौता मिति : ०७७।१२।१५

सम्पन्न हुने मिति : ०७८।०३।१५

खरिद प्रकृया : उपभोक्ता समिति
मार्फत

सम्झौता

रकम(मु.अ.क.कन्टीसहित): २४०००


००

निर्माण कार्यको हालको अवस्था :

निर्माण सम्पन्न

भौतिक प्रगति : १००%

वित्तिय : १००%



कार्यक्रमको नाम	स्रोत	स्विकृत बजेट	कार्यक्रमको प्रकृति	कार्यान्वयन स्थान	कार्यक्रमको अवधि	लाभान्वित पक्ष	भौतिक प्रगति%	आर्थिक प्रगति%
स्थानिय कुखुराको चल्ला वितरण	गाँउपालिका समानिकरण	२००	स्थानिय कुखुरा चल्ला वितरण	सम्पूर्ण वडा	आ.व. भरी	सम्पूर्ण पशुपंक्षीपालकृषक	१००	१००
उपचार र औषधी खरीद कार्यक्रम	गाँउपालिका समानिकरण	४८०	पशुपंक्षीको उपचारका लागी औषधी	सम्पूर्ण वडा	आ.व. भरी	सम्पूर्ण पशुपंक्षीपालकृषक	१००	१००
Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम	संघिय ससर्त	१४७	कृत्रिम गर्भाधानको लागि नाइट्रोजन कन्टेनर खरिद	सम्पूर्ण वडा	आ.व. भरी	सम्पूर्ण पशुपंक्षीपालकृषक	६७.३४	६७.३४
बाखाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन	संघिय ससर्त	१५००	बाखाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम अनुदान	वडा नं.०५	आ.व. भरी	इच्छाकामना दुध तथा मासु उत्पादन समूहका कृषक	५०	५०
लागत साभेदारीमा बंगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संघिय ससर्त	९५३	लागत साभेदारीमा बंगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुदान	वडा नं.०७	आ.व. भरी	मिलिजुली बंगुरपालन कृषक समूह	१००	

कार्यक्रमको नाम	स्रोत	स्विकृत बजेट	कार्यक्रमको प्रकृति	कार्यान्वयन स्थान	कार्यक्रमको अवधि	लाभान्वित पक्ष	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %
पशुपंक्षी पवर्द्धन कार्यक्रम	इ.गा.पा वडा नं.०५	२००	बाखाको पाठी वितरण	इ.गा.पा वडा नं.०५	आ.व.भरी	इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं.०५ थाकलडाडांको चेपाङ समूदाय	१००	१००
पशुपंक्षी पवर्द्धन कार्यक्रम	इ.गा.पा वडा नं.०४	१००	टर्की चल्ला वितरण	इ.गा.पा वडा नं.०४	आ.व.भरी	इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं.०४ विपन्न तथा दलित समूदाय	१००	१००

तस्वीरहरु

चल्ला वितरण कार्यक्रमका



नाइट्रोजन कन्टेनर



औषधी



कृषि शाखाको आ ब २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

इच्छाकामना गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगति विवरणः

- तरकारीमा आत्मनिर्भर तथा ब्यबसायिक बनाउने उदेश्यले सात वटै वडामा ७५% अनुदानमा उन्नत आलुको बिउ वितरण
- आकस्मिक रुपमा फैलिएको अमेरिकन फौजी किरा नियन्त्रणको लागि सात वटै वडामा बिषादी वितरण
- बेमौसमी तरकारी खेतीमा ब्यबसायिक बनाउने उदेश्यले सात वटै वडामा प्लास्टिक घर निर्माणको लागि ७५% अनुदानमा प्लास्टिक सिट वितरण
- भौगोलिक बनावटका आधारमा यस गाउँपालिकामा अमिला जातका फलफुल ब्यबसायिक रुपमा खेति हुने भएकोले त्यसलाई टेवा पुर्याउने उदेश्यले सात वटै वडामा ७५% अनुदानमा कागतीका बेर्ना वितरण
- गाउँपालिकाको ७ न. वडामा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले अनुदानमा उन्नत धानको बिउ वितरण
- यस गाउँपालिकामा उत्पादन भएको तरकारी संकलन तथा बिक्रिवितरण गर्नको लागि ३ न. वडामा (फिस्लिंग) संकलन केन्द्र भवन निर्माण सम्पन्न
- मागमा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा कृषकहरुलाई (स्प्रेयर, मकै छोडाउने मेसिन, धान काट्ने मेसिन) कृषि सामग्री वितरण
- माटो जाँचको लागि मोबाईल मिनी ल्याब स्थापना
- गाउँपालिकाको वडा न. ५ मा तरकारी पकेट, वडा न. ६ र ७ मा ड्रागन फ्रुट को साना-ब्यबसायिक उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम संचालन

आलुको बिउ वितरण



प्लास्टिक टनेल वितरण र प्रयोग





Shot on Y12
Vivo AI camera

2020.09.19 13:43

तरकारी संकलन फिस्लिड



महिला तथा बालबालिका शाखाबाट आ व ०७७।०७८ मा संचालन भएका
कार्यक्रम प्रगति विवरण

क्र.स	महिला तर्फ	पटक	बजेट
१	महिला दिवश	१	५०००००।
२	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	१	४०००००।
३	महिला ,समुह ,समितिका लागि अनुशिक्षण कार्यक्रम(३ दिने)	२	३०००००।
४	महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागी १ दिने महिला कानुनी अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम	१	५००००।
५	स्थानिय तहको लैंगिक हिंसा निवारण कोष		

६	पुरुष महिला समविकास कार्यक्रम	१	२०००००।
७	उद्यमी महिलालाई सम्मान	१	१०००००
	कुल जम्मा		१५५०००।
	बालबालिका तर्फ		
१	किशोरी समूह गठन	१	३०००००।
२	विद्यालयस्तरमा लागु औषधी दुर्व्यसनी समबन्धी अन्तक्रिया		१०००००।
४	बालकलव र प्रहरी विच अन्तक्रिय (प्रहरी मेरो साथी)		१००००००।
५	राष्ट्रिय बाल दिवस		३०००००।
६	प्रोत्साहनको लागी इ.गा.पा भित्र उत्कृष्ट हुने बालबालिकालाई सम्मान कार्यक्रम		१०००००।
७	वडा बाल सञ्जाल गठन (७वटै वडा)		३०००००।
८	बालविवाह अन्त्यका लागी विद्यालय स्तरिय अभिमुखिकरण		१०००००।
जम्मा			८००००००।
	ज्येष्ठ नागरिक		
१	ज्येष्ठ नागरिक दिवस(सम्मान सहित)	१	२०००००।
२	ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम ७ वटै वडा		३०००००।
३	ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर		३०००००।

	अपांगता तर्फ		
१	अपांगता समन्वय समिति तथा अपांगता परिचयपत्र सिफारिस समिति बैठक	१	१३००००।
२	अपांगता दिवस	१	५००००।
३.	पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई पौष्टिक आहार र न्यानो लुगा वितरण	१	१०००००।
४.	अपांगता परिचयपत्र वितरण सिविर(७ वटै वडा)	१	३०००००।
५	अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सीपमुलक तालिम	१	२०००००।
	आदिवासी जनजाती कार्यक्रम ।लक्षित बर्ग		

महिला दिवस कार्यक्रम



महिला क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम



एकल महिला सिपमुलक तालिम कार्यक्रम सावून बनाउने





"एकी, वृत्ती, समृद्ध इति"

"एकमात्र"

महिलाको लागि सिप सि...
लागि गाउँपालिका स...

सावजन, हापिक

समा

७ वें

स्वकार्यशीलता जागरूकता
नेपाल सरकार
महिला विकास
कार्यक्रम
प्रमाण पत्र



SHOT ON POCO X3

आज आन्वयिक
पाँच दिने
तालिम



इच्छाका
मार्ग कार्यपा
कुरि



अपाङ्ग सहायता सामाग्री वितरण



ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम



दलित सिप सिकाइ तथा सामान वितरण कार्यक्रम



केहि महत्वपूर्ण विवरणहरू

- स्वास्थ्यचौकीसंख्या ५ वटा (दारेचोक हे पो , काउले हे.पो., पाम डाडा हे पो , चण्डी भन्ज्यांग हे पो , दाहाखानी हे पो)
- आधारभूतस्वास्थ्यसेवाकेन्द्र ३ वटा (वार्ड नं ७ स्यांग्दी , वार्ड नं २ काउले , वार्ड नं ३ माझगाउ)
- सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई १ वटा (इच्छाकामना-१ भरांग)
- खोप केन्द्र १९ वटा
- गाउघर क्लिनिक १२ वटा
- महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका ३७ जना
- कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल/आइसोलेसन १ वटा

गाउपालिका द्वारा हाल सम्म स्वास्थ्य क्षेत्र मा गरिएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका हरू लाइ उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रोत्साहन बापत रकम रु.१०००/ लाइ बढाउदै १५०० र यस चालु आ.ब. मा मासिक रु.२०००/ प्रति व्यक्ति उपलब्ध गराउदै आइएको छ
- स्वास्थ्य सस्थाहरू मा आइ सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई हर्लिक्स र सुप वितरण गरिएको ।
- स्वास्थ्य सस्थाको पहुच नपुगेका स्थान हरू मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हरू खोल्ने नीति अनुरूप इच्छाकामना वार्ड नं १ भारांग मा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र इच्छाकामना २ काउले मा , वार्ड नं ३ माझ गाउ , वार्ड नं ७ स्यांग्दी मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोलिएको छ र ब्यबस्थित बनाउदै लागिएको छ ।
- सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भारांग इच्छाकामना १ मा गाउँपालिका द्वारा बजेट बिनियोजन गरि भवन निर्माण गरि सेवासंचालन गरिएको छ ।
- रगत तथा दिसा पिसाब जस्ता सामान्य जाच गर्नलाइ नागरिकहरू भरतपुर सम्म पुग्नु पर्ने अवस्था हटाइ स्थानीय स्तर मै रगत ,दिसा, पिसाब लगायत अन्य जाचहरू गर्ने सुबिधाप्रदान गर्नको लागि दारेचोक स्वास्थ्य चौकी कुरिनटार मा प्रयोगशाला स्थापना गरि संचालनमा ल्याइएको छ र यो सेवा सबै सस्थाहरू मा बिस्तार गरिने छ ।
- गाउपालिका ले विभिन्न सरोकारवाला निकाय हरू संग समन्वय गरि सेवाको पहुच कम भएका स्थान हरूमा एकीकृत घुम्ती शिविर संचालन गरि सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरिएको छ ।
- यस गाउपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकी मध्ये ४ वटा स्वास्थ्य चौकी मा बर्थिंग सेन्टर रहेको र २४ घण्टा सुत्केरी सेवा प्रदान गर्न करारमा अ.न.मि को ब्यबस्था गरिएको छ
- बिरामी हरू लाइ सहज तरिकाले अस्पताल सम्म पुर्याउन तथा ल्याउन गाउपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद ग गरिएको ।
- आ.ब.२०७५/०७६ देखि बालिका बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत लिंग पहिचान गरि छोरी भएमा भ्रण हत्या कम गर्न ,स्वास्थ्य सस्थामा हुने सुत्केरी संख्या बढाउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य सस्थाहरूमा जन्मिएका छोरीहरूको बिकास का लागि छोरी र अबिभावक को नाममा संयुक्त खाता खोलि प्रति बालिका रु.१०,००० /अक्षरेपी दश हजार मात्र रकम गाउपालिकाले खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ र २०७८ असार मसान्त सम्म ८१ जनाको बालिका बिकास बचत खाता खोलि रकम जम्मा गरिएको छ ।

- वार्ड नं २ , वार्ड नं ३, र वार्ड नं ७ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र को भवन र बर्थिंग सेन्टर को निर्माण कार्यअन्तिमअवस्थामा रहेको छ ।
- इच्छाकामना गाउँपालिका वडा न ४ को लामिडाडामा सामुदायिक इकाई संचालनका लागि भवन निर्माण गरिएको छ ।
- शसस्त्र प्रहरी बल विपद ब्यबस्थापन शिक्षालय कुरिनटार को ट्रमा सेन्टर संग समन्वय गरि नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यकसमन्वयगरिएको छ ।
- हाइ वे हस्पिटल र गाउपालिका को समन्वयमा नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा को पहुच मा सहज र सुलभ बनाउन गाउपालिका बाट रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
- स्वास्थ्य सेवाको पहुच नपुगेका स्थान हरुमा स्वास्थ्य चौकी बाट प्रतेक महिना संचालन हुने गाउघर क्लिनिक हरुलाई थप ब्यबस्थित बनाउदै लागिएको छ ।
- बिगतको १ आधिक बर्ष मा स्वास्थ्य सस्थामा आइ प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भवती जाच गरे बापत प्रोत्साहन बापत गर्भवती महिलाई १ वटा हाते झोला दिने ब्यबस्था गरिएको थियो ।
- हाल बिश्वब्यापी बढ्दै गैरहेको नसर्ने रोग हरु तथा सरुवा रोगहरुको बारेमा विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम गरिएको छ ।
- आ.ब.२०७६/०७७ देखि जेष्ठ नागरिक को स्वास्थ्य जाच को लागि प्रतेक वार्डमा स्वास्थ्य कर्मी गइ निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
- मानसिक रोग सम्बन्धि परामर्श तथा उपचार सबै स्वास्थ्य चौकी बाट नियमित गरिदै आएको छ ।
- सर्बशान्ति मा बि कुरिनटार र जनप्रिय मा बि काउले मा अध्यनरत बिध्यार्थीहरुको लागि मुटु , तथा मगौला जाच परामर्श तथा चेतना अभिब्रिदी कार्यक्रम सहित नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण र प्रशासरण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम बाट १०५० जना विद्यार्थीको मुटु तथा मगौलाको जाच गरिएको थियो र ति मध्ये १७ जनामा मुटुको बाथ रोग , १ जनामा जन्म जात मुटु प्वाल र भल्ब मा लिकेज देखिएको मुटु रोग बिशेषज्ञ डाक्टर शंकर लौडारी र डाक्टर केशव बुढा थोकी ले जानकारी दिनु भएको थियो । समस्या देखिएका बिध्यार्थीहरुलाई उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा जान सल्लाह प्रदान गरिएको थियो
- परिवार नियोजन सेवा अन्तर्गत अस्थायी साधन हरु को सेवा स्वास्थ्य सस्थाहरु बाट नियमित प्रदान हुदै आएको छ
- आ.ब.०७६/०७७ मा स्थायी बन्ध्याकरण को लागि भरतपुर अस्पताल संग समन्वय गरि यस गाउपालिका ले पुरुष हरुका लागि स्थायी बन्ध्याकरण शिबिर संचालन गरि सम्पन्न गरेको थियो ।
- स्वास्थ्यप्रयोगशालाको सेवा नभएका र पहुच भन्दा टाढा रहेका बस्तिहरुमा क्षयरोग पत्ता लगाउन प्रतेकबर्ष शिबिर संचालन गरिएको
- परिवार नियोजन सेवाको पहुँच बृद्धी गर्न प्रतेक बर्ष सेटेलाइट शिबिर संचालन गरिदै आएको छ
- गाउपालिकाले विपद मा परेका तथा कडा रोग लागेका बिपन्न बर्गको लागि आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधि बनाइ आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
- बागमती प्रदेश संग को समन्वयमा एक बिद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब.०७७/०७८ मा थप २ वटा बिद्यालय मा बिस्तार गरि जम्मा ३ वटा बिद्यालयमासर्बशान्ति माबी कुरिनटार ,जनप्रिय मा बि काउले र माझगाउँ मा बि माझगाउँमा १/१ जना नर्स खटाइएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाको प्रगति विवरण (कोभिड विवरण)

क्र स	विवरण	संख्या
१	कुल जम्मा संक्रमित संख्या	२५१
२	दोस्रो लहर मा जम्मा संक्रमित संख्या	२११
३	आइसोलेसन सेन्टर	३ वटा
४	आइसोलेसन को जम्मा क्षमता	२५ बेड
५	हाल सम्म आइसोलेसन बसेर फिर्ता भएका	३२ जना
६	एन्टीजिन परिक्षण जम्मा	४६०
७	एन्टीजिन परिक्षण पोजेटिभ	१५३
८	सक्रिय संक्रमित	५
९	जम्मा मृत्यु संख्या	३
१०	जम्मा कोभिड १९ बिरुद्दको खोप लगाएका	२६९४

कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल /आइसोलेसन कुरिनटार मा ब्यबस्थापन





REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI DUAL CAMERA

होम आइसोलेसनमा बसेकालाइ होम भिजिट



कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल /आइसोलेसन कुरिन्टार मा ब्यबस्थापन



विभिन्न संघ सस्थाबाट सहयोग प्राप्त



विभिन्न संघ सस्थाबाट सहयोग प्राप्त सहयोग



प्रमुख जिल्ला अधिकारि बाट कोभिड १९ अस्थायी अस्पताल /आइसोलेसन





जेष्ठ नागरिकहरुलाई कोभिड १९ बिरुद्धको खोप सुरुवात



हार्दिक धन्यवाद



- कोभिड १९ रोकथाम , नियन्त्रण तथा उपचारमा मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछौं ।

गाउँपालिकाबाट संचालन भएका अन्य कार्यक्रमहरु



महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम



युवाहरुलाइ वायरिङ तालिम संचालन



खरको छानो मुक्त इच्छाकामना गाउँपालिका अभियानमा



चेपाड बालबालिकासँग अध्यक्ष



चेपाडः समुदायका युवाहरुलाइ ५ दिने आधारभुत बासको मुढा बुन्ने तालिम सममापन कार्यक्रम





वृक्षारोपण कार्यक्रम कुरिनटार



अधिकृत आ व ०७७।०७८ को बजेट
निर्माण गर्दै

